

KÖYDES 2024 YILI ATIK SU İZLEME TABLOSU

SIRA NO	KODU "Y" "D.E." veya "EK"	İLİ	İLÇESİ	PROJE		FAYDALANCI KÖY SAYISI	FAYDALANCIK KONTESANSI	FAYDALANCIK TOPLAMİTİS	NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "Sızdırmaz" "Sızdırmaz" Foseptik	KONUSU ("Bireysel", "Sızdırmaz", "Sızdırmaz" Foseptik	PROGRAM ÖDENEĞİ	SÖZLEŞME TUTARI	HARCAMA TUTARI	ARTAN ÖDENEK MİKTARI	FOSSEPTİ K- ARITMA KAPASİTE Sİ	KANALİZASYON HAT BİLGİSİ		GERÇEKLEŞME YÜZDESİ		İŞLERİN DURUMU						
				(TL) J	(TL) K						(TL) L	(TL) M-J - K	TİPİ	UZUNLUĞU (m)		FİZİKİ	MADDİ	BİTİTİ	DEVAM EDİYOR	İHL. AŞM.	BASLAN AMADI	İPTAL	AÇIKLAMALAR			
1	Y	BOLU	KIBRISCIK	Nadas Köyü Foseptik Yapım İşi	Merkez ve Peşenek Mahallesi	1	2	51	BAKIM ONARIM	Foseptik	210.000,00	175.200,00	175.200,00	0,00	28,5 m³	Sızdırmaz	100	100%	100%	1						Valilik Makamının 21.11.2024 tarihli ve 40123 sayılı onay arası 34.800,00-TL ödenek tüm köylerde kullanılmak üzere 63-10 etü içme suyu borusu alımına ortak alım kalenine aktarılmıştır. Ödenek bitmiştir.
2	Y	BOLU	MENGEN	KARAŞEYHLER KÖYÜ Foseptik Yapım İşi	Merkez, Ahmetler, Aslanlar, Karamanlar, Zaimler, Ziburular Mahallesi	1	5	210	TESİS GELİTİRME	Foseptik	1.343.878,03	805.821,41	1.343.878,03	0,00	9,5 m³	Sızdırmaz	2500	100%	100%	1					Valilik Makamının 09/08/2024 tarihli ve 37025 sayılı onay ile artan 538.056,62- TL ödenekten 155.158,01-TL ödenek ekte yer alan İlyaslar Köyü projesine aktarılmıştır. 382.898,61-TL kalan ödenek içmesuyu projelerine aktarılmıştır.ödenek bitmiştir.	
3	Y	BOLU	MENGEN	BABAHIZIR KÖYÜ Foseptik Yapım İşi	Merkez Mahallesi	1		64	BAKIM ONARIM	Foseptik	154.178,59	154.178,59	154.178,59	0,00	9,5 m³	Sızdırmaz	250	100%	100%	1						BİTİTİ
4	EK	BOLU	MENGEN	İLYASLAR KÖYÜ Foseptik Yapım İşi	İLYASLAR KÖYÜ Foseptik Yapım İşi	1			TESİS GELİTİRME	Foseptik		155.158,01	148.119,60	7.038,41				100%	100%	1						BİTİTİ. Artan Ödenek
					TOPLAM	4	7	325			1.708.056,62	1.135.200,00	1.673.256,62							3						

HİS GÖLETİ	HİZMET GÖTÜRÜLECEK ALAN BÜYÜKLÜĞÜ (HEKTAR)	0											
	B. BAŞ HAY. SAYISI	0											
	K. BAŞ HAY. SAYISI	0											

ATIKSU İŞLERİNİN DURUMU

İŞLERİN NİTELİĞİ	SENE BAŞINDA PLANLANAN	BİTEN FOSEPTİK ARITMA BİLGİLERİ											
		KÖY		BAĞLI		BİREYSEL	250 KİŞİLİK	500 KİŞİLİK	1000 KİŞİLİK	1500 KİŞİLİK	DİĞER		
		ADET	NÜFUS	ADET	NÜFUS								
BİREYSEL FOSEPTİK (Ad)													
SIZDIRMALI FOSEPTİK (Ad)	2	2	54	5	156		2						
SIZDIRMASIZ FOSEPTİK (Ad)	2	2	23	2	28				1				
KLASİK ARITMA (Ad)													
PAKET ARITMA (Ad)													
DOĞAL ARITMA (Yapay Sulak Alan) (Ad)													
STABİLİZASYON HAVUZU (Ad)													
İŞLERİN NİTELİĞİ													
								PE / PVC					
KANALİZASYON SİSTEMİ (mt)													

TABLOYU HAZIRLAYANIN	
ADI SOYADI :	MELEK DİNÇTÜRK
GÖREVİ:	VHKİ
İŞ TELEFONU	0374 270 35 80
CEP TELEFONU	0374 270 35 80
E-POSTA ADRESİ	melek.dincturk@icisleri.gov.tr

2024 YILI ÖDENEK TAKİP CETVELİ

İŞLERİN NİTELİĞİ	SENE BAŞI ÖDENEĞİ (TL)	PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU (TL)	GÖNDERİLEN ÖDENEK (TL)	NEMA GELİRİ (TL)	SÖZLEŞMEYE BAĞLANMIŞ ÖDENEK (TL)	YAPILAN HARCAMA (TL)	KALAN ÖDENEK (TL)
	A	B	C	D	E	F	G=(C+D)-F
YOL	29.075.091,75	0,00	0,00	0,00	0,00	29.075.091,75	0,00
İÇMESUYU	60.154.135,92	0,00	0,00	0,00	0,00	60.154.135,92	0,00
SULAMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIKSU	1.708.056,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708.056,62	0,00
ORTAK ALIM	YÖNETİM GİDERİ	3.134.640,61				3.134.640,61	0,00
	MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ	0,00				0,00	0,00
	ASFALT	0,00				0,00	0,00
	AKARYAKIT	4.180.974,44				4.180.974,44	0,00
	BORU ALIMI	0,00				0,00	0,00
	SAYISAL HARİTA	0,00				0,00	0,00
	TRAFİK İŞARETLERİ	1.045.243,61				1.045.243,61	0,00
	OTOKORKULUK	0,00				0,00	0,00
	YEDEK PARÇA	5.226.218,05				5.226.218,05	0,00
	ARAÇ KİRALAMA	0,00				0,00	0,00
	ETÜD PROJE	0,00				0,00	0,00
	TEKNİK KONTROLLÜK	0,00				0,00	0,00
	İŞ MAKİNASI LASTİĞİ	0,00				0,00	0,00
	MADENİ YAĞ	0,00				0,00	0,00
TOPLAM	104.524.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.524.361,00	0,00

SENE BAŞI ÖDENEĞİ: KÖYDES İL PROGRAMI İLE BAKANLIĞA GÖNDERİLEN ÖDENEKLER BAZ ALINACAKTIR.
PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU: PROJELERİN TAMAMLANMASI SONUCU ARTAN VEYA HERHANGİ BİR SEBEPLE KULLANILAMAYAN ÖDENEKLERİ İÇİN YAPILAN PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU OLUŞAN
GÖNDERİLEN ÖDENEK: MALİYE BAKANLIĞI TARAFINDAN AKTARILAN ÖDENEKTEN
NEMA GELİRİ: GÖNDERİLEN ÖDENEKTEN ELDE EDİLEN NEMA (FAİZ) GELİRİ (2018/6 YPK 6. MADDE)
SÖZLEŞMEYE BAĞLANMIŞ ÖDENEK: YAPILAN İHALELER SONUCU SÖZLEŞMEYE BAĞLANAN ÖDENEK MİKTARI
YAPILAN HARCAMA: HAKEDİŞ ÖDEMESİ SONUCU YAPILAN HARCAMA MİKTARI
KALAN ÖDENEK: GÖNDERİLEN ÖDENEKTEN YAPILAN HARCAMA FARKIDIR. (BANKA MEVCUDU)
YÖNETİM GİDERLERİ: KHGB'leri tarafından muhasebe, müşavirlik, teknik kontrollük ve projelendirme hizmetleri, veri girişleri, yürütülen hizmetlerin gerektirdiği araç kiralama, kırtasiye, büro malzemesi alımı ve iletişim
MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ: Merkez KHGB tarafından il genelindeki teknik kontrollük ve projelendirme hizmetleri, binek ve iş makinası kiralama gibi müşavirlik hizmetleri için kullanılan toplam ödenek miktarı yazılacaktır.