

YATIRIM PROJELERİ İZLEME FORMU
(1.1.2017-31.12.2017)

İli :Bolu

EK :1

Projenin																	
S.N	Proje Adı	Proje No	Sektörü	Proje Yeri	Proje Bedeli	İhale Bedeli	Başl.Bitiş Tarihi	Geçmiş Yıllar Harcaması	2017 Yılı Ödenegi			2017 Yılı		Fiz.Ger.(%)	Projenin Son Durumu	Ödenek Kaynağı (Genel Bütçe Özel İdare, Diğer)	Açıklamalar
									Genel ve Katma Bütçeden	Özel İdare Bütçesinden	TOPLAM	Harcaması	%				
1	Köy Yollarının Yapımı,Asfalt Kaplama ve Onarımı		Ulaşım	Muhtelif	1.300.000,00		2017-2017			1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	100,00%	100%	BITTI	ÖZEL İDARE	BITTI
2	İlimiz Köyolları I.Kat Asfalt Kaplama Yapımı (ÖZEL İDARE BÜTÇESİ)		Ulaşım	Muhtelif	2.470.000,00		2017-2017			2.470.000,00	2.470.000,00	2.470.000,00	100,00%	100,0%	BITTI	ÖZEL İDARE	55,10 km Yol bitirilmiştir.
3	İlimiz Köy Yolları II.Kat Sathi Kaplama Asfalt Yapımı (ÖZEL İDARE BÜTÇESİ)		Ulaşım	Muhtelif	2.970.000,00		2017-2017			2.970.000,00	2.970.000,00	2.970.000,00	100,00%	100%	BITTI	ÖZEL İDARE	Toplam 210,70 km asfalt çalışması yapılmıştır.
4	İlimizdeki köy Yollarının I.Kat asfalt Kaplama Yapımı (KÖYDES BÜTÇESİ)		Ulaşım	Muhtelif	5.667.312,76		2017-2017		5.281.224,00		5.281.224,00	5.281.224,00	100,00%	100,0%	BITTI	KÖYDES	124,40 km asfalt yol yapılmıştır.
5	İlimiz Köy Yolları II.Kat Sathi Kaplama Asfalt Yapımı (KÖYDES BÜTÇESİ)		Ulaşım	Muhtelif	150.000,00		2017-2017		180.000,00		180.000,00	180.000,00	100,00%	100%	BITTI	KÖYDES	Gerede İlçesinde 12,90km II.Kat asfalt yapılmıştır.
6	Dörtdivan Kartalkaya Tekkedere Mevkii Asfalt Yol Çalışması		Ulaşım	Dörtdivan	3.500.000,00		2016-20107		3.500.000,00		3.500.000,00	3.500.000,00	100,00%	100%	BITTI	GENEL	Şikıştırma İşlemi Yapıldı.Bolu Belediyesi ile protokol yapıldı. Asfaltma bitmiştir.
7	Ortak Alım Ödenegi (CBS)		Ulaşım	Muhtelif	330.000,00		2017-2017		330.000,00		330.000,00	330.000,00	100,00%	100%	BITTI	KÖYDES	Sunucu kurulumu yapıldı.CBS programı kuruldu.
8	Trafik Levhası Alım Gideri		Ulaşım	Muhtelif	224.000,00		2017-2017		224.000,00	50.000,00	274.000,00	232.335,44	85,00%		BITTI	KÖYDES	Çalışmalar Bitti.
9	Komando Tuğayı İçmesuyu Depo İnşaatı		Su ve Kanal Hizmetleri	Merkez	450.000,00	398.840,00	2016-2017	128.690,35	450.000,00		450.000,00	261.291,53	100,00%	100%	BITTI	Genel Bütçe	İş Bitirildi. Geçici Kabulü yapıldı.
10	İl Jandarma Komutanlığı Su Deposu Yapım işi		Su ve Kanal Hizmetleri	Merkez	130.000,00	129.682,00	2016-2017		100.000,00	29.682,00	129.682,00	129.682,00	100,00%	100%	BITTI	Genel Bütçe	Geçici Kabulü Yapıldı.
11	Seben Göleti Adro Park (Alt Yapı)		Su ve Kanal Hizmetleri	Seben	1.379.732,00		2016-2017	901.406,96	296.954,32	173.857,04	470.811,33	380.620,00	92,00%	100%	BITTI	Genel - Özel İdare Bütçesi	MARKA -272.613,80TL Bolu Belediyesi 24.340,52 TL Özel İdare 173.857,01 TL. GEÇİCİ KABUL AŞAMASINDA.
12	Sazakıçî Kollektör Hattı ve Paket Arıtma		Su ve Kanal Hizmetleri	Merkez	2.923.485,00	1.650.000,00	2017-2017		1.200.000,00		1.200.000,00		75%	Devam Ediyor	Genel - Özel İdare Bütçesi	Bolu Belediyesi ile Protokol İmzalandı.	
13	İçmesuyu Boru Alımı		Su ve Kanal Hizmetleri	Muhtelif	1.105.265,54		2017-2017			1.105.265,54	1.105.265,54	1.013.723,84	91,00%	100%	BITTI	ÖZEL İDARE	Köy Muhtarlıklarına dağıtımı yapılmıştır.
14	Kanalizasyon Boru Alımı		Su ve Kanal Hizmetleri	Muhtelif	160.000,00		2017-2017			160.000,00	160.000,00	154.722,07	97,00%	100%	BITTI	ÖZEL İDARE	Köy Muhtarlıklarına dağıtımı yapıldı.
15	YAZ GELDİ DIŞARDA ÇOCUKLAR İÇİN EĞLENME ZAMANI MERKEZ İLÇE KÖYLERİNE ÇOCUK PARKI KURULMASI PROJESİ		Su ve Kanal Hizmetleri	Merkez	150.000,00		2017-2017			150.000,00	150.000,00	149.860,00	100,00%	100%	BITTI	ÖZEL İDARE	Oyun Parklarının Kurulumu Tamamlanmıştır.
16	İlimize Ait Ölçekli Plan Yapımı		İmar ve Kentsel	Muhtelif	150.000,00		2017-2017			150.000,00	150.000,00	65.466,40	50%	Devam Ediyor	ÖZEL İDARE	Yeni Köy Yerleşim Yerleri Planlama Çalışmaları devam ediyor.	
17	İlimiz Köylerine Sulama Suyu Getirilmesi ve Malzeme Alımı		Tarımsal	Muhtelif	500.000,00	499.862,02	2017-2017			500.000,00	500.000,00	499.862,02	100,00%	100%	BITTI	ÖZEL İDARE	35.316m boru alımı tamamlandı.Köylere dağıtımı yapıldı.
18	HİS Gölet Yapımı ve Malzeme Alımı		Tarımsal	Muhtelif	200.000,00		2017-2017			200.000,00	200.000,00	174.654,79	87,00%	67%	BITTI	ÖZEL İDARE	Merkez Bozarmut Köyü HİS göleti inşaatı bitirildi.1 adet Bakırlı Köyü göleti onarım-bakım bitirdi.
19	İl ve İlçelerimizdeki Şehit Mezarlarının Bakım ve onarımı		Destek Hizmetler Müdürlüğü	Muhtelif	154.736,35		2017-2017		154.736,35		154.736,35	154.736,35	100%	100%	BITTI	GENEL	İlimiz Merkez ve İlçelerinde 37 adet şehit mezarı Şehitlik Yönetmeliğinde belirtilen şekilde yeniden yapılmıştır. Ayrıca 3 Şehit mezarının baş taşı değişimi yapılmış olup, Yönetmelikte belirtilen şekilde tüm şehit mezarlarına bayrak ve bayrak direği yapılmıştır.
GENEL TOPLAM					23.914.532	2.678.384,02		1.030.097,31	11.716.914,67	9.258.804,58	20.975.719,22	19.248.178,44					