

YATIRIM PROJELERİ İZLEME FORMU
(1.1.2019-31.12.2019)

İli :Bolu

EK :1

Projenin																	
S.N	Proje Adı	Proje No	Sektörü	Proje Yeri	Proje Bedeli	İhale Bedeli	Başlı Bitiş Tarihi	Geçmiş Yıllar Harcaması	2019 Yılı Ödenegi			2019 Yılı		Fiz.Ger. (%)	Projenin Son Durumu	Ödenek Kaynağı (Genel Bütçe Özel İdare, Diğer)	Açıklamalar
									Genel ve Katma Bütçeden	Özel İdare Bütçesinden	TOPLAM	Harcaması	%				
1	Köy Yollarının Yapımı,Asfalt Kaplama ve Onarımı		Ulaşım	Muhtelif	1.500.000,00		2019-2019			1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%	100%	BİTİTİ	ÖZEL İDARE	İLİMİZ KÖY YOLLARININ ONARIM BAKIM ÇALIŞMALARINI YAPILMIŞTIR.
2	İlimiz Köy Yolları I.Kat Sathi Kaplama Asfalt Yapımı		Ulaşım	Muhtelif	7.110.000,00		2019-2019			7.110.000,00	7.110.000,00	7.110.000,00	100,00%	100%	BİTİTİ	ÖZEL İDARE	TOPLAM KM 79+45 MERKEZ 40+5 DÖRTDİVAN 2+2 GEREDE 8+0 GÖYNÜK 2+5 KIBRISÇIK 2+0 MENGEN 6+45 MUDURNU 13+9 SEBEN 2+1 YENİÇAĞA 1+8
3	İlimiz Köyolları II.Kat Sathi Kaplama Asfalt Kaplama Yapımı		Ulaşım	Muhtelif	4.282.000,00		2019-2019			4.282.000,00	4.282.000,00	4.282.000,00	100,00%	100%	BİTİTİ	ÖZEL İDARE	TOPLAM KM 174+05 MERKEZ 47+7 DÖRTDİVAN 7+6 GEREDE 14+5 GÖYNÜK 21+6 MENGEN 19+45 MUDURNU 41+1 SEBEN 4+3 YENİÇAĞA 17+8
4	Bolu Kartalkaya yolu BSK Yapımı		Ulaşım	Muhtelif	8.500.000,00		2018-2019			3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00%	100%	BİTİTİ	ÖZEL İDARE	KARTALKAYA YOLU BSK YAPIMI İŞİ BİTİRİLMİŞTİR.
5	Trafik Levhası Alım Gideri		Ulaşım	Muhtelif	30.000,00		2019-2019			30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%	100%	BİTİTİ	ÖZEL İDARE	İHTİYAÇLARA GÖRE YER TESPİT ÇALIŞMALARINI YAPILARAK MONTAJLARI BİTİRİLMİŞTİR.
6	İçmesuyu Boru Alımı		Su ve Kanal Hizmetleri	Muhtelif	200.000,00		2019-2019			470.000,00	470.000,00	365.304,40	77,78%	54%	Devam Ediyor.	ÖZEL İDARE	Merkez-Mudurnu ve Seben İlçesi Köyleri için toplamda 55.700 metre içmesuyu boru alımı yapılmıştır.Dağıtımını devam etmektedir.
7	Kanalizasyon Boru Alımı		Su ve Kanal Hizmetleri	Muhtelif	50.000,00		2019-2019			50.000,00	50.000,00	61.384,45	60,00%	100%	BİTİTİ	ÖZEL İDARE	Toplam 5.256 Metre KORİGE BORU alımı gerçekleştirilerek, ihtiyaca göre dağıtımını yapılmaktadır..
8	Çöp Konteynır Alımı		Su ve Kanal Hizmetleri	Merkez	5.000,00		2019-2019			5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	100%	BİTİTİ	ÖZEL İDARE	2018 yılında ihale edilen 2019 yılında alımı gerçekleştirilen çöp konteynırlarının dağıtımını ihtiyaca göre devam etmektedir.
9	Tekkedere Köyü İçmesuyu Kanalizasyon Hattı ile Dörtdivan İlçesi İçmesuyu Hattı yapımı işi		Su ve Kanal Hizmetleri	Merkez	4.283.322,63		2019-2019			4.283.322,63	4.283.322,63				Devam Ediyor.	Merkezi Yön.Büt.Tabi Özel Büt.Kurum.	TEKKEDERE KÖYÜ YENİ YERLEŞİM YERİ İÇME SUYU VE KANALİZASYON İŞİ, 08.10.2019 tarihinde ihalesi yapıldı. 13.11.2019 tarihinde firma ile sözleşme imzalanmıştır. Devam etmektedir.
10	İlimize Ait Ölçekli Plan Yapımı		İmar ve Kentsel	Muhtelif	200.000,00		2019-2019			200.000,00	200.000,00	60.770,00	30,00%		Devam Ediyor.	ÖZEL İDARE	2019 YILI Yeni Köy Yerleşim Yerleri (Halihazır Harita, Jeolojik Etüt, İmar Planı ve parselasyon Planı) Çalışması devam ediyor.
11	İLİMİZDEKİ MEVCUT HİS GÖLETLERİNİN BAKIM VE ONARIMI		Tarımsal	Muhtelif	35.000,00		2019-2019			35.000,00	35.000,00				Devam Ediyor.	ÖZEL İDARE	Ödenek İptal Edilmiştir.Proje çalışmaları izin işlemleri tamamlanmadığından 2020 yılında gerçekleştirilecektir.
12	HİS Gölet Yapımı ve Malzeme Alımı		Tarımsal	Muhtelif	65.000,00		2019-2019			65.000,00	65.000,00	64.436,22	99,00%	100%	BİTİTİ	ÖZEL İDARE	1 ADET HİS GÖLETİ PROJESİ HAZIRLANARAK 64.436,22 tl ilçe KHGB GÖNDERİLDİ. İş tamamlandı.
13	İlimiz Köylerine Sulama Suyu Getirilmesi ve Malzeme Alımı		Tarımsal	Muhtelif	100.000,00		2019-2019			100.000,00	100.000,00	95.453,27	95%	100%	BİTİTİ	ÖZEL İDARE	İHALESİ YAPILDI.7428 mt PVC boru alındı.Köylere dağıtılmaya devam ediyor.
GENEL TOPLAM					26.360.323	0,00		0,00	0,00	21.630.322,63	21.630.322,63	17.074.348,34	78,94%				